



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Proposta n. 92457 Struttura speciale - Edilizia pubblica, scolastica e cimiteriale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 734 DEL 01/06/2017

PROPONENTE	Arch. Sergio Pepe
SETTORE	Struttura speciale - Edilizia pubblica, scolastica e cimiteriale
UFFICIO	Servizio realizzazione e gestione immobili comunali e cimiteri

Oggetto: ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIA A. VIVENZA" MEDIANTE DEMOLIZIONE E PARZIALE RICOSTRUZIONE. 1° INTERVENTO. APPORVAZIONE RISULTANZE DI COLLAUDO.

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha curato l'istruttoria della presente determinazione.

Il compilatore
MEDELAGO GIOACCHINO

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
PEPE SERGIO

IL DIRIGENTE

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio :
Struttura speciale - Edilizia pubblica, scolastica e cimiteriale
Servizio realizzazione e gestione immobili comunali e cimiteri
Istruttore:MEDELAGO GIOACCHINO

Premesso che con atto di Giunta Municipale n. 109 del 11/04/2017 sono state effettuate le assegnazioni ai singoli Dirigenti di Settore con il PEG così come stabilito nel principio contabile di programmazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011

Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;

Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;

Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

- che con Delibera di Giunta Comunale n° 348 del 30/10/2013 è stato approvato il Progetto Preliminare dei lavori di **“ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIA "A. VIVENZA" MEDIANTE DEMOLIZIONE E PARZIALE RICOSTRUZIONE”** redatto dall'Ing. Enrico de Cristofaro in data 14/10/2013 composto da n° 8 elaborati elencati nel predetto atto e che comporta una spesa complessiva di € 1.400.000,00 cos' suddivisa:

a) per lavori	€ 1.040.000,00	
b) per oneri sicurezza	€ 60.000,00	
Totale lavori	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00
- progettazione definitiva	€ 20.000,00	
- sicurezza progettazione definitiva	€ 3.000,00	
- progettazione esecutiva	€ 15.000,00	
- sicurezza progettazione esecutiva	€ 7.000,00	
Totale progettazione	€ 45.000,00	€ 45.000,00
Totale a base d'asta		1.145.000,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
c) IVA al 10% su lavori	€ 110.000,00	
d) cassa su progett. Definitiva-esecutiva	€ 1.800,00	
e) IVA 22% su spese tecniche definitivo-esecutivo	€ 10.296,00	
f) spese tecniche preliminare-D.L. e sicurezza	€ 90.000,00	
g) cassa su progett. Preliminare- D.L.- Sicurezza	€ 3.600,00	
h) IVA 22% su spese tecniche preliminare-DL- sicurezza	€ 20.592,00	
i) incentivi	€ 17.000,00	
l) indagini	€ 1.712,00	
Totale somme a disp.	€ 255.000,00	€ 255.000,00
TOTALE		€1.400.000,00

Dato atto che il predetto progetto è stato inoltrato all'U.S.R.C. con nota in data 13/11/2013 n° 0043121 e con successive note sono state inoltrate le precisazioni ed i chiarimenti richiesti;

Considerato che l'U.S.R.C. per completare l'istruttoria sul progetto ha richiesto di integrare lo stesso con la documentazione amministrativa e con la validazione del progetto stesso ai sensi dell'art. 55 del DPR 207/2010 nonché di rimodulare le spese tecniche previste secondo l'accordo sottoscritto dagli Ordini professionali e l'U.S.R.C.;



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n° 5092 del 01/04/2014 è stato approvato il progetto preliminare integrato trasmesso dall'Ing. Enrico De Cristofaro in data 10/03/2014 composto da 10 elaborati e che comporta una spesa complessiva di € 1.400.000,00 così suddivisa:

a) per lavori	€ 1.040.000,00	
b) per oneri sicurezza	€ 60.000,00	
Totale lavori	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00
- progettazione definitiva	€ 20.000,00	
- sicurezza progettazione definitiva	€ 3.000,00	
- progettazione esecutiva	€ 15.000,00	
- sicurezza progettazione esecutiva	€ 7.000,00	
Totale progettazione	€ 45.000,00	€ 45.000,00
Totale a base d'asta		1.145.000,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
c) IVA al 10% su lavori	€ 110.000,00	
d) cassa su progett. Definitiva-esecutiva	€ 1.800,00	
e) IVA 22% su spese tecniche definitivo-esecutivo	€ 10.296,00	
f) spese tecniche preliminare-D.L. e sicurezza	€ 83.875,00	
g) cassa su progett. Preliminare- D.L.- Sicurezza	€ 3.355,00	
h) IVA 22% su spese tecniche preliminare-DL-sicurezza	€ 19.190,60	
i) incentivi	€ 17.000,00	
l) spostamento utenze	€ 1.000,00	
m) commissione di gara	€ 3.000,00	
n) contributo AVCP e altre spese generali	€ 1.000,00	
o) imprevisti	€ 4.483,40	
Totale somme a disp.	€ 255.000,00	€ 255.000,00
TOTALE		€1.400.000,00

- Che con nota dell'U.S.R.C. n° 1362 del 27/03/2014 è stato comunicato l'esito positivo dell'istruttoria sul progetto approvato;

- Che con la Determinazione Dirigenziale n. 5104 del 16/04/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bando di gara per l'espletamento dell'appalto dei lavori in parola, per la base d'asta di € 1.100.000,00, di cui € 1.040.000,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 60.000,00 per oneri di sicurezza ed € 45.000,00 per oneri di progettazione definitiva ed esecutiva, così suddiviso:

- per lavori soggetti a ribasso	€ 1.040.000,00
- per oneri della sicurezza	€ 60.000,00
- per oneri di progettazione definitiva esecutiva e Coordinatore sicurezza	€ 45.000,00



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

€. 1.145.000,00

- Che con il suddetto bando veniva stabilito di procedere all'appalto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 37 - e art. 55, comma 5 - del D.lgs. n° 163/2006 con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa (ex art. 83 del richiamato D.lgs. 163/2006) **e veniva fissata la data del 21/07/2014 ore 12:00 per la presentazione delle offerte;**

- Che con Determinazione Dirigenziale n° 5012 del 27/01/2015, esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate le risultanze di gara e sono stati aggiudicati provvisoriamente i lavori in parola all'Impresa F.lli Paolucci snc di Spinete (CB), per l'importo complessivo a corpo di €. 1.018.916,61, oltre a €. 60.000,00 per i costi della sicurezza predeterminati, e quindi complessivamente €. 1.078.916,60, oltre la progettazione definitiva, esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, così suddiviso:

IMPORTO LAVORI	A BASE DI GARA	AGGIUDICAZIONE
per lavori soggetti a ribasso	€. 1.040.000,00	€. 1.018.916,61
Per lavori	€. 1.040.000,00	€. 1.018.916,61
costo oneri sicurezza predeterminati	€. 60.000,00	€. 60.000,00
Sommano Lavori	€. 1.100.000,00	€. 1.078.916,60
Importo progettazione definitiva e prime indicazione per la sicurezza e prime indicazione Coord.sicurezza	€. 23.000,00	€. 23.000,00
Importo progettazione esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€. 22.000,00	€. 22.000,00
Sommano Competenze Tecniche	€. 45.000,00	€. 45.000,00
Sommano Lavori + competenze tecniche	€. 1.145.000,00	€. 1.123.916,60
TOTALE	€. 1.145.000,00	€. 1.123.916,60

(diconsi €. Unmilionecentoventitremilanovecentosedici/60) oltre IVA e contributi come segue:

- €. 1.078.916,60 per lavori oltre IVA al 10% per €. 107.891,66 e quindi complessivamente €. 1.186.808,27;
 - €. 45.000,00 per competenze per la progettazione definitiva ed esecutiva oltre CNPAIA al 4% pari a €. 1.800,00 ed €. 20.296,00 per IVA al 22% e quindi complessivamente €. 57.096,00;
- per un totale complessivo di €. 1.243.904,27;

Dato atto che ai sensi dell'art. 11 c 8 e 48 c 2 del D.lgs. n° 163/2006 ed in attuazione della Delibera dell'Autorita' n° 111 del 20/12/2014, si è proceduto a verificare il possesso dei requisiti sia all'Impresa 1^ aggiudicataria - Impresa F.lli Paolucci snc di Spinete (CB), - sia a quella che segue in graduatoria - Impresa Edile Feliziani Geom. Italo di Teramo, mediante richiesta agli enti interessati, in quanto la gara è stata esperita prima dell'entrata in vigore del sistema AVCPass;



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Dato atto che si è proceduto a verificare la sottoelencata documentazione relativa all'Impresa F.Ili Paolucci snc di Spinete (CB), per procedere all'aggiudicazione definitiva,

Vista la Determinazione Dirigenziale n° 5028 del 19/02/2015 con cui è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto all'Impresa F.Ili Paolucci snc di Spinete (CB) ed è stato approvato il nuovo quadro economico dei lavori in base anche alle risultanze della gara esperita, che risulta essere il seguente:

	quadro economico di progetto	quadro economico di aggiudicazione
Per lavori a base d'asta	€. 1.040.000,00	//
per oneri della sicurezza	€. 60.000,00	//
per progettazione definitiva,esecutiva e coordinatore secur.	€. 45.000,00	//
SOMMANO	€. 1.145.000,00	//
Per lavori (come da offerta dell'Impresa)	//	€. 1.018.916,61
per oneri della sicurezza	//	€. 60.000,00
SOMMANO	//	€ 1.078.916,60
per progettazione definitiva,esecutiva e coordinatore secur.	//	€. 45.000,00
SOMMANO LAVORI + PROGETTAZIONE	€. 1.127.856,47	€ 1.123.916,60
Somme a disposizione amministrazione		
Per CNPAIA (su €. 45.000,00)	€. 1.800,00	€. 1.800,00
Per IVA al 22% spese tecniche e generali (su €. 45.000,00)	€. 10.296,00	€. 10.296,00
Per IVA al 10% sui Lavori (su €. 1.078.916,60)	€. 110.000,00	€. 107.891,66
Per spese tecniche Prog. preliminare e coordinatore Sicurezza	€. 83.875,00	€. 83.875,00
Cassa su Prog. preliminare e coordinatore Sicurezza	€. 3.355,00	€. 3.355,00
IVA 22% su Prog. preliminare e coordinatore Sicurezza	€. 19.190,60	€. 19.190,60
per incentivi art. 92 Dlgs. 163/2006	€. 17.000,00	€. 17.000,00
per spostamento utenze	€. 1.000,00	€. 1000,00
per Commissione di Gara	€. 3.000,00	€. 3.000,00
Contributo AVCP e altre spese generali	€. 1.000,00	€. 600,00
Spese di pubblicazione bandi e risultanze di gara	€. //	€. 8.474,28
Imprevisti	€. 4.483,40	€. 4.483,40
Economie di gara	€. //	€. 11.177,59
Sommano	€. 255.000,00	€. 272.143,53
Totale	€. 1.400.000,00	€. 1.400.000,00

Dato atto che, ai sensi dell'art. 168 comma 1 del DPR 207/2010, prima della stipula del contratto di appalto devono essere acquisiti i pareri necessari e deve essere approvato il progetto definitivo offerto dalla ditta aggiudicataria;

Visto il parere rilasciato dalla competente ASL in data 14/05/2015 prot. N° 0052122/15 con una prescrizione;



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Visto il parere rilasciato dalla competente Soprintendenza ai beni Archeologici in data 07/05/2015 prot. N° 2925 con una prescrizione;

Visto il parere rilasciato dal competente Comando Provinciale VVFF in data 17/06/2015 prot. N° 5823 con alcune prescrizioni;

Vista la nota della Ditta F.lli Paolucci Snc in data 19/06/2015, acquisita al protocollo di questo Ente in data 22/06/2015 n° 24420, in cui la stessa assume il formale impegno ad adeguare il progetto offerto alle prescrizioni contenute nei pareri acquisiti senza che ciò comporti nessun compenso aggiuntivo rispetto all'importo risultante dalla aggiudicazione definitiva disposta con determinazione Dirigenziale n° 5028/2015.

Vista la Determinazione Dirigenziale n° 5107 del 22/06/2015 con cui è stato approvato il progetto definitivo offerto dalla ditta F.lli PAOLUCCI Snc composto dai n 79 elaborati e che comporta una spesa complessiva di € 1.400.000,00 di cui € 1.078.916,60 per lavori;

Visto il progetto esecutivo trasmesso dalla ditta F.lli paolucci in data 06/08/2015, redatto dai tecnici Arch. Nicola Guglielmi (capogruppo), Arch. Michela Spina, Arch. Vincenzo Presutti, Ing. Tonino Antoniani, Ing. Giuseppe Caccavelli, Geol Domenico Angelone composto dai n 83 elaborati riportati nell'elenco allegato "A";

Dato atto che la suddetta opera comporta una spesa complessiva di € 1.400.000,00 così ripartita:

		quadro economico di aggiudicazione
Per lavori a base d'asta		//
per oneri della sicurezza		//
per progettazione definitiva,esecutiva e coordinatore secur.		//
SOMMANO		//
Per lavori (come da offerta dell'Impresa)		€. 1.018.916,61
per oneri della sicurezza		€. 60.000,00
SOMMANO		€. 1.078.916,60
per progettazione definitiva,esecutiva e coordinatore secur.		€. 45.000,00
SOMMANO LAVORI + PROGETTAZIONE		€. 1.123.916,60
Somme a disposizione amministrazione		
Per CNPAIA (su €. 45.000,00)		€. 1.800,00
Per IVA al 22% spese tecniche e generali (su €. 45.000,00)		€. 10.296,00
Per IVA al 10% sui Lavori (su €. 1.078.916,60)		€. 107.891,66
Per spese tecniche Prog. preliminare e coordinatore Sicurezza		€. 83.875,00
Cassa su Prog. preliminare e coordinatore Sicurezza		€. 3.355,00



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

IVA 22% su Prog. preliminare e coordinatore Sicurezza	€.	19.190,60
per incentivi art. 92 Dlgs. 163/2006	€.	17.000,00
per spostamento utenze	€.	1.000,00
per Commissione di Gara	€.	3.000,00
Contributo AVCP e altre spese generali	€.	1.000,00
Spese di pubblicazione bandi e risultanze di gara	€.	8.474,28
Imprevisti	€.	4.483,40
Economie di gara	€.	14.717,46
Sommano	€.	276.083,40
Totale	€.	1.400.000,00

Visto il verbale di verifica del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 168 c 11 del DPR 207/2010 redatto in base all'art. 53 del predetto DPR 207/2010 sottoscritto in data 17/09/2015;

Visto il contratto d'appalto Rep. n° 3037 del 06/07/2015 con il quale sono stati affidati i lavori in parola all'Impresa F.lli Paolucci snc di Spinete (CB) per il prezzo netto di €. 1.018.916,61 (diconsi unmilionediciottomilanovecentosedici/61) oltre agli oneri di sicurezza pari a €. 60.000,00 e quindi per il prezzo netto totale di €. 1.078.916,60, oltre IVA al 10%;

Dato atto che per mero errore, nel contratto d'appalto, è stato indicato in gg. 225 anziché gg. 255 il tempo necessario per l'ultimazione dei lavori e precisamente:

Tempo stabilito nel bando di gara	gg.	395
A detrarre gg. per progetto esecutivo	gg.	<u>30</u>
RESTANO	gg.	365
A detrarre riduzione gg. offerti		
Dall'Impresa in sede di gara	gg.	<u>110</u>
RESTANO	gg.	255

per cui l'Impresa ha avuto a disposizione, per l'ultimazione dei lavori i seguenti gg.:

gg. concessi calcolati in base all'offerta		
presentata dall'Impresa	gg.	255
1^ proroga (D.D. n° 7057 del 08/07/2016)	gg.	35
2^ proroga (D.D. n° 7071 del 08/09/2016)	gg.	<u>50</u>
TOTALE gg. CONCESSI	gg.	340

Consegna parziale li	06/07/2015;
Consegna definitiva li	20/10/2015;
Ultimazione li	<u>24/09/2016</u> gg. lavorati 340;
TOTALE GG. LAVORATIVI	340

per cui la stessa deve ritenersi in regola con i tempi contrattuali;

Vista la Determinazione Dirigenziale n° 702 del 25/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, con



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

cui è stato approvato lo stato finale dei lavori in parola redatto, in data 28/09/2016 dall'Ing. De Cristofaro Enrico sottoscritto senza riserve dall'Impresa, dell'importo di €. 1.078.916,60, da cui detratti n. 5 acconti corrisposti, risulta un credito dell'Impresa come segue:

- Importo stato finale	€ 1.078.916,80
- Anticipazione	€ -107.891,66
- 1° acconto	€ -180.100,00
- 2° acconto	€ -168.000,00
- 3° acconto	€ -162.800,00
- 4° acconto	€ -167.100,00
- 5° acconto	€ -280.746,37

Residua credito finale dell'Impresa € 12.278,57 oltre IVA al 10%;

Dato atto che ad oggi l'Impresa F.lli Paolucci snc non ha provveduto a restituire la somma di €. 5.988,78, quale importo dovuto per rimborso delle pubblicazione effettuate sulla GURI, ai sensi dell'art. 122 c. 5-bis del DLgs 163/2006 si procede ad effettuare la ritenuta del suddetto importo:

Residuo il credito finale dell'Impresa pari a

Come da stato finale € 12.278,57

A detrarre recupero spese di pubblicazione € 5.988,78

Residua il credito finale dell'Impresa pari a € 6.289,79

oltre IVA al 10% e quindi complessivamente € 6.918,77

Vista la Determinazione Dirigenziale n° 5144 del 14.08.2015, con cui è stato conferito l'incarico del collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera dei lavori in parola all'Arch. Conti Pasquale di Avezzano;

Dato altresì atto che il suddetto collaudatore, Arch. Conti Pasquale di Avezzano, effettuati i sopralluoghi necessari e gli accertamenti di rito, ha redatto in data 29.05.2017 il certificato di Collaudo;

Visto il predetto certificato di collaudo, acquisito al protocollo di questo Comune al n° 28024 del 31/05/2017, sottoscritto senza riserve dall'Impresa, con cui il collaudatore, previo i riscontri e accertamenti di rito, ha confermato gli importi degli stati finali approvati, come segue:

- Importo stato finale	€ 1.078.916,80
- Anticipazione	€ -107.891,66
- 1° acconto	€ -180.100,00
- 2° acconto	€ -168.000,00
- 3° acconto	€ -162.800,00
- 4° acconto	€ -167.100,00
- 5° acconto	€ -280.746,37
	€ 12.278,57

- A detrarre recupero spese di pubblicazione



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Dato atto che ai sensi dell'art. 37, comma 2°, del D.lgs. n° 33/2013 la presente Determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" ad avvenuta emissione del relativo mandato di pagamento.

Dato atto che la spesa complessiva di €. **6.918,77**, relativa al saldo dei lavori, viene fronteggiata con i fondi di cui al Cap. 402.22.789 - I.D. 491.007.2017, del bilancio del corrente esercizio finanziario;

Visto il DLgs 163/2006

Visto il DPR 207/2010

Visto l'art. 192, comma 1, del D.lgs. n° 267/2000;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti

Visto l'art. 67 dello Statuto;

Attestata la regolarità tecnica;

DETERMINA

- 1) Di approvare il certificato di collaudo, dei lavori di "ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIA A. VIVENZA" MEDIANTE DEMOLIZIONE E PARZIALE RICOSTRUZIONE. 1° INTERVENTO" acquisito al protocollo di questo Comune al n° 28024 del 31.5.2017, sottoscritto senza riserve dall'Impresa, con cui il collaudatore, Arch. Conti Pasquale, previo i riscontri e accertamenti di rito, ha confermato l'importo dello stato finale approvato, come segue:

- Importo stato finale	€ 1.078.916,80
- Anticipazione	€ -107.891,66
- 1° acconto	€ -180.100,00
- 2° acconto	€ -168.000,00
- 3° acconto	€ -162.800,00
- 4° acconto	€ -167.100,00
- 5° acconto	€ -280.746,37
	€ <u>12.278,57</u>

- A detrarre recupero spese di pubblicazione

(operata d'Ufficio dall'U.T.C.) € 5.988,78

Residua il credito finale dell'Impresa pari a € 6.289,79

oltre IVA al 10% e quindi complessivamente € 6.918,77

- 2) Di liquidare, con successivo provvedimento, per la causale suddetta, in favore dell'Impresa F.lli Paolucci snc di Spinete (CB), l'importo complessivo netto di €. **6.289,79** oltre IVA al 10% e quindi complessivamente €. **6.918,77** a saldo di ogni suo avere in dipendenza del contratto in premessa, a presentazione della cauzione di cui all'art. 141 - comma 9 - del d.Lgs 163/06 e art.



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

124 - comma 3 - del D.P.R. n° 207 del 05/10/2010 e ad avvenuta erogazione del saldo del finanziamento da parte della U.S.R.C. di L'Aquila.-

- 3) Di svincolare la sottoelencata polizza fidejussoria assicurativa emessa dalla Società di Assicurazioni:
 - **Assicurazione Groupama**
 - **n° 00A499888, emessa dall'Agenzia N563 in data 23.03.2015 per €. 55.024,75**
- 4) Di prendere atto del deposito, ai sensi dell'art. 7 della Legge n° 1086/1971 e dell'art. 10 della L.R. n° 138/1996 in data 28.5.2004, del certificato di collaudo statico delle strutture realizzate - redatto in data 10/11/2016 dall'Arch. Conti Pasquale e depositato presso la Regione Abruzzo - Ufficio Genio Civile di Avezzano- con prot. n° 0110758 in data 02/12/2016 – progetto depositato presso lo stesso Ufficio con prot. n° 56328 del 20/10/2015.-
- 5) Di prendere atto che il Collaudatore in sede di verifica ha acquisito tutte le certificazioni relative alle opere previste e realizzate nel progetto approvato.
- 6) Di dare altresì atto che:
 - Che l'Impresa F.lli Paolucci snc di Spinete (CB) risulta in regola gli adempimenti previdenziali e assicurativi, come risulta dal documento Prot. n° 6591619 del 02/03/2017;
 - Che l'Impresa non ha ceduto il proprio credito, come risulta dalla certificazione del Responsabile del Procedimento in data 25/05/2017;
 - Che il D.L. — Ing. De Cristofaro Enrico – in data 25/05/2017 ha rimesso il certificato sostitutivo degli avvisi ad opponendum, in quanto per la esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare proprietà private nè sono stati prodotti danni di sorta;
- 7) Di dare atto che il quadro economico finale verrà riapprovato, in seguito, dopo il pagamento dei saldi finali all'Impresa, alla D.L., al Collaudatore ed altre eventuali.-
- 8) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23/12/2014, n° 190 (legge di stabilità 2015) il pagamento suddetto è sottoposto al meccanismo dello "SPLIT PAYMENT" in vigore dal 1° gennaio 2015.
- 9) Di dare Dato atto che la figura di “Responsabile del Procedimento” è svolta dall'Ing. Francesco Di Stefano, e che ai sensi dell'art. 6/bis della Legge n° 241/1990 è stata accertata l'assenza di conflitti di interesse in capo al predetto R.U.P. ed ai titolari degli Uffici chiamati ad adottare i pareri e le valutazioni tecniche.
- 10) Di dare atto che ai sensi dell'art. 37, comma 2°, del D.lgs. n° 33/2013 la presente Determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” ad avvenuta emissione del relativo mandato di pagamento.
- 11) Di comunicare la presente approvazione all'Arch. Conti Pasquale, collaudatore nominato, Al Direttore dei Lavori, all'Impresa e alla USRC, con tutta la documentazione finale, per l'emissione



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

della rata di saldo sul finanziamento concesso.

- 12) Di dare atto che la spesa complessiva di €. **6.918,77**, relativa al saldo dei lavori, viene fronteggiata con i fondi di cui al Cap. 402.22.789 - I.D. 491.007.2017, del bilancio del corrente esercizio finanziario;

VARIE

-Acquisti per categorie merceologiche che non rientrano tra quelle elencate nelle vigenti convenzioni CONSIP, ovvero per altre tipologie di spesa (Es.: prestazioni, contributi, ecc..)

IL DIRIGENTE
Arch. Sergio Pepe

Avezzano li, 31/05/2017