



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Proposta n. 85333 SETTORE 5-INFRASTR LAV PUBBL-SICUREZZA LAV-PATRIM

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5016 DEL 03/02/2015

PROPONENTE	Dirigente Ing. F. DI STEFANO
SETTORE	SETTORE 5-INFRASTR LAV PUBBL-SICUREZZA LAV-PATRIM
UFFICIO	SERV.02 INFRASTR OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA

Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO STRUTTURALE COPERTURA DELLA PALESTRA MARTIRI DI NASSIRYA IN VIA MASSA D'ALBE. APPROVAZIONE CERTIFICATAO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE RESIDUO CREDITO E SVINCOLO CAUZIONE.

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha curato l'istruttoria della presente determinazione.

Il compilatore
MEDELAGO GIOACCHINO

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
PEPE SERGIO

IL DIRIGENTE

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio :
SETTORE 5-INFRASTR LAV PUBBL-SICUREZZA LAV-PATRIM
SERV.02 INFRASTR OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA
Istruttore:MEDELAGO GIOACCHINO

Premesso che con atto di Giunta Municipale n. 205 del 06/08/2014 sono state effettuate le assegnazioni ai singoli Dirigenti di Settore con il PEG così come stabilito nel principio contabile di programmazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;

Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;

Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Premesso:

- Che le eccezionali nevicate del febbraio 2012 hanno danneggiato la copertura della palestra "Martiri di Nassiriya" della scuola Secondaria di Primo Grado "A. Vivenza" causandone l'inagibilità anche per i conseguenti danni subiti dalla pavimentazione in parquet di legno;

- Che per provvedere al ripristino dell'impianto, con Delibera di Giunta Comunale n° 4070 del 13/12/2012 è stato approvato il progetto preliminare predisposto dall'Ufficio Tecnico in data 05/11/2012 che prevede una spesa complessiva di € 224.415,90 di cui €. 191.569,38 per lavori ed €. 58.430,62 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- Che per il finanziamento del suddetto progetto, è stata presentata istanza alla Regione Abruzzo a seguito dell'avviso pubblico del 12/11/2012 a valere sui fondi PAR-FAS di cui si è ancora in attesa della pubblicazione della graduatoria;

- Che nelle more della definizione del finanziamento richiesto, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno procedere urgentemente all'avvio dei lavori al fine di avere quanto prima la disponibilità dell'impianto;

- Che a tal fine, con Delibera di Giunta Comunale n° 246 del 24/07/2013, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo al primo stralcio per un importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 147.648,48 per lavori a base d'asta ed € 52.351,52 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;

- Che a seguito di procedura negoziata, con Determinazione Dirigenziale n° 5038 del 17/02/2014, i lavori sono stati affidati alla ditta Castellucci Enzo con il ribasso del 30,17% e quindi per un importo netto di € 107.628,43 oltre IVA al 10%.

- Che a seguito di procedura negoziata, con Determinazione Dirigenziale n° 5038 del 17/02/2014, i lavori sono stati affidati alla ditta Castellucci Enzo con il ribasso del 30,17% e quindi per un importo netto di € 107.628,43 oltre IVA al 10%, oltre a €. 92.371,53 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Visto il contratto di appalto rep. 3015 del 21/05/2014 con cui sono stati affidati all'Impresa Castellucci Enzo di Castelnuovo di Avezzano i lavori in parola, per un importo netto di € 107.628,43 oltre IVA al 10%, oltre a €. 92.371,53 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Dato atto che per l'esecuzione dei suddetti lavori l'Impresa ha avuto a disposizione gg. 180 (centottanta) per l'ultimazione dei lavori in parola, che hanno avuto il seguente andamento:

- consegna	li 24/06/2014		
- ultimazione	li 14/11/2014	<u>gg. lavorati</u>	<u>143</u>
TOTALE		GG. LAVORATI	143

per cui l'impresa deve ritenersi in regola con i tempi contrattuali;



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Visto lo stato finale dei lavori in parola, approvato con Determinazione Dirigenziale n° 5340 del 05/12/2014, redatto, in data 14/11/2014, dal D.L. Arch. Pepe Sergio - Funzionario del Settore V - sottoscritto senza riserve dall'Impresa, dell'importo netto di €. 107.238,06, da cui deratti n° 2 acconti corrisposti per €. 95.900,00 nonchè l'importo dell'anticipazione corrisposta all'Impresa per complessivi netto €. 10.762,84, residua il credito finale dell'Impresa pari a €. 575,22, oltre IVA al 10%;

Visto il certificato di regolare esecuzione, dei lavori suddetti, sottoscritto senza riserve dall'Impresa, redatto in data 14/01/2015 dal D.L. Arch. Sergio Pepe - Funzionario del Settore V, in sostituzione del certificato di collaudo, ai sensi dell'art. 141 - 3° comma - del D.lgs. n° 163/2006, dell'art. 237 del D.P.R. n° 207/2010 e dell'art. 66 - comma 3° - del vigente regolamento Comunale dei contratti, sottoscritto senza riserve dall'Impresa, con cui, oltre ad approvare i lavori in parola, perché rispondenti alle norme e condizioni di contratto, accertati dal riscontro tecnico-contabile per dell'importo netto di €. 107.238,06, da cui deratti n° 2 acconti corrisposti per €. 95.900,00, residua il credito dell'Impresa Castellucci Enzo di Castelnuovo di Avezzano di €. 575,22 oltre all'I.V.A. al 10%, e quindi complessivamente €. 632,74 come sopra evidenziato;

Ritenuto pertanto di dover approvare il suddetto certificato di regolare esecuzione e liquidare contestualmente all'Impresa Castellucci Enzo di Castelnuovo di Avezzano (AQ) l'importo di €. 632,74 comprensivo di IVA al 10%, per saldo lavori e di dover svincolare, ai sensi dell'art. 113 - 3° comma del D.lgs. n° 163/2006, dell'art. 123 del D.P.R. n° 207 del 5/10/2010, la sottoelencata cauzione definitiva prestata con polizza fidejussoria assicurativa prodotta dalla suddetta Impresa:

**Compagnia Coface Agenzia di Pescara Ufficio di Avezzano Via Montello, 111
67051 Avezzano**

- Polizza n° 2037187 del 26/02/2014 di €. 43.417,13

Considerato che:

- in data 26/11/2014 sono stati richiesti gli adempimenti previdenziali e assicurativi dell'Impresa, come risulta dal documento-richiesta Prot. n° 32901026 del 26/11/2014;
- l'Impresa non ha ceduto il proprio credito, come risulta dalla certificazione del Dirigente il Settore V e Responsabile del Procedimento in data 02/02/2015;
- Che il D.L. — Arch. Sergio Pepe - data 02/02/2015 ha rimesso il certificato sostitutivo degli avvisi ad opponendum, in quanto per la esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare proprietà private nè sono stati prodotti danni di sorta;

Ritenuto di dover rinviare a successivo provvedimento la liquidazione del saldo dei lavori, pari a €. 632,74, a presentazione della cauzione di cui all'art. 141 - comma 9° del D.lgs. n° 163/2006 e art. n° 124 - comma 3° - del D.P.R. n° 207 del 5/10/2010 ;



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Dato atto che la spesa complessiva di €. 632,74 viene fronteggiata con i fondi di cui al Cap. 0402.22.789 come segue:

- per €. 517,70 ID 641.001.2015
- per €. 115,04 ID 640.001/2015;

Visto il D.lgs. n° 163/2006;

Visto il D.P.R. n° 207/2010;

Visto il vigente regolamento dei contratti;

Visto l'art. 67 dello Statuto;

Attestata la regolarità tecnica;

D E T E R M I N A

1) Di approvare, per i motivi su esposti, il certificato di regolare esecuzione dei lavori suddetti, sottoscritto senza riserve dall'Impresa, redatto in data 14/01/2015 dal D.L. Arch. Sergio Pepe - Funzionario del Settore V, in sostituzione del certificato di collaudo, ai sensi dell'art. 141 - 3° comma - del D.lgs. n° 163/2006, dell'art. 237 del D.P.R. n° 207/2010 e dell'art. 66 - comma 3° - del vigente regolamento Comunale dei contratti, sottoscritto senza riserve dall'Impresa, con cui, oltre ad approvare i lavori in parola, perché rispondenti alle norme e condizioni di contratto, accertati dal riscontro tecnico-contabile per dell'importo netto di €. 107.238,06, da cui deratti n° 2 acconti corrisposti per €. 95.900,00, residua il credito dell'Impresa Castellucci Enzo di Castelnuovo di Avezzano di €. 575,22 oltre all'I.V.A. al 10%, e quindi complessivamente €. 632,74.

2) Di liquidare, con successivo provvedimento, in favore dell'Impresa Castellucci Enzo di Castelnuovo di Avezzano (AQ) l'importo di €. 632,74, comprensiva di IVA al 10%, come sopra evidenziato, a presentazione della cauzione di cui all'art. 141 - comma 9° del D.lgs. n° 163/2006 e art. n° 124 - comma 3° - del D.P.R. n° 207 del 5/10/2010.-

3) Di svincolare, ai sensi dell'art. 113 - 3° comma del D.lgs. n° 163/2006, dell'art. 123 del D.P.R. n° 207 del 5/10/2010, la cauzione meglio descritta in narrativa dell'importo di €. **43.417,13**.

4) La somma di euro **632,74** viene fronteggiata con i fondi di cui al Cap. 0402.22.789 come segue:
- per €. 517,70 ID 641.001.2015
- per €. 115,04 ID 640.001/2015;
viene imputata nel modo seguente:



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Capitolo: 0402.22.789 Codice:0402202 Capitolo DPR194 :20020.00.02 Codice DPR194:2040201	Oggetto: INTERVENTI STRAORDINARI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA VIVENZA E TETTO PALESTRA NASSIRIYA	
N°ID:2015 00641.001 CIG:5237699DEF CUP:J36H120000100 04	- Importo in Euro:517,70	Beneficiario:
Capitolo: 0402.22.789 Codice:0402202 Capitolo DPR194 :20020.00.02 Codice DPR194:2040201	Oggetto: INTERVENTI STRAORDINARI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA VIVENZA E TETTO PALESTRA NASSIRIYA	
N°ID:2015 00640.001 CIG:5237699DEF CUP:J36H120000100 04	- Importo in Euro:115,04	Beneficiario:

VARIE

-Acquisti per categorie merceologiche che non rientrano tra quelle elencate nelle vigenti convenzioni CONSIP, ovvero per altre tipologie di spesa (Es.: prestazioni, contributi, ecc..)

IL DIRIGENTE
Dirigente Ing. F. DI STEFANO

Avezzano li, 02/02/2015