



# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

Proposta n. 85446    SETTORE 5-INFRASTR LAV PUBBL-SICUREZZA LAV-PATRIM

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5029 DEL 19/02/2015**

<b>PROPONENTE</b>	<b>Dirigente Ing. F. DI STEFANO</b>
<b>SETTORE</b>	<b>SETTORE 5-INFRASTR LAV PUBBL-SICUREZZA LAV-PATRIM</b>
<b>UFFICIO</b>	<b>SERV.02 INFRASTR OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA</b>

**Oggetto: "LAVORI DI VALORIZZAZIONE DELLA PIAZZA DEL MERCATO. RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DEL COMMERCIO" CUP: J36J14000040004 CIG: 5752111827 -APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE RESIDUO CREDITO- SVINCOLO CAUZIONE**

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha curato l'istruttoria della presente determinazione.

Il compilatore  
RUSCITTI FRANCESCO

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio  
RUSCITTI FRANCESCO

## **IL DIRIGENTE**

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio :  
SETTORE 5-INFRASTR LAV PUBBL-SICUREZZA LAV-PATRIM  
SERV.02 INFRASTR OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA  
Istruttore:RUSCITTI FRANCESCO

Premesso che con atto di Giunta Municipale n. 205 del 06/08/2014 sono state effettuate le assegnazioni ai singoli Dirigenti di Settore con il PEG così come stabilito nel principio contabile di programmazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;

Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;



# Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Con Deliberazione della Giunta Comunale n° 83 del 09/04/2014 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo, sulla cui scorta è stato riapprovato con determinazione dirigenziale n. 5115 del 12/05/2014 per la realizzazione di lavori di "DI VALORIZZAZIONE DELLA PIAZZA DEL MERCATO. RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DEL COMMERCIO" per l'importo complessivo di € 150.000,00 così come appaltato, il cui quadro economico era stato così individuato:

**a) Per lavori a base d'asta**

lavori al netto degli oneri non soggetti a ribasso:	72.820,00	
oltre a oneri per la sicurezza diretti € 3.568,75		
oneri per la sicurezza aggiuntiva € 2.976,52		
<i>somma sicurezza</i>	6.545,27	
oneri per la manodopera	42.568,75	
<b>TOTALE LAVORAZIONI</b>		<b>121.934,86</b>

**b) Somme a disposizione dell'Amm.ne:**

- Accantonamento di cui al DPR 207/2010 (accordi Bonari)	3.658,05	
- Incentivi art. 92 Dgv. 163/2006	1.829,02	
- Contributo AVCP	30,00	
- Spese di Allaccio e generali	5.000,00	
- Imprevisti	3.650,00	
- IVA lavori al 10%	12.193,49	
- Altri Lavori In Economia	<u>1.704,59</u>	
<i>Sommano</i>		<b><u>28.065,14</u></b>

**c) TOTALE 150.000,00**

- Con Determinazione n. 5190 del 17/09/2014 i lavori venivano affidati ditta IMPRESA CASTELLUCCI ENZO con l'offerta in ribasso complessivo del 30.317% rispetto all'importo al netto della sicurezza e manodopera per un importo € 50.743,74 oltre a € 6.545,27 per oneri di sicurezza e € 42.568,75 manodopera, e quindi complessivamente per € 99.857,77 oltre Iva al 10% per € 9.985,78, per un totale di € 109.843,54.
- Con contratto di appalto in data 21/11/2014 - Rep. 3024, i lavori sono stati affidati all'impresa Castellucci Enzo per l'importo di € **99.857,77** complessivo di sicurezza, al netto del ribasso d'asta del 30,317 %, di cui € 6.545,27 per oneri di sicurezza , e € 42.568,75 per manodopera oltre l'I.V.A. al 10% di € 9.985,78
- Visto lo stato finale dei lavori redatto dal direttore dei lavori Arch. F. Ruscitti, a servizio del Settore V in data 16/02/2015, sottoscritto senza riserve dall'impresa dell'importo di € 99.547,36 e, avendo corrisposto acconti per € 60.852,97 oltre iva di legge, il credito residuo all'impresa per lavori è di € 38.694,39 oltre iva al 10% per € 3.869,44 e quindi per complessivi €



# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

**42.563,83** Quindi il totale complessivo dei lavori risulta di € **99.547,36**, oltre € 9.954,74 per iva al 10%, per un totale di € **109.502,101**.

- Visto il certificato di regolare esecuzione collazionato in uno con la relazione allo stato finale di cui sopra, regolarmente sottoscritto dall'impresa da cui si evince la rispondenza alle norme di contratto accertati dal riscontro tecnico contabile per l'importo dei lavori per € **99.547,36** ed al residuo credito di € 38.694,39 oltre iva di € 3.869,44 per il totale di € 42.563,83, come meglio descritti al punto che precede;
- Ritenuto pertanto dover approvare il suddetto certificato di regolare esecuzione e gli altri documenti tecnici contabili dello stato finale e dover liquidare contestualmente all'impresa Castellucci Enzo di Avezzano l'importo di € 42.563,83 comprensiva di Iva al 10% per saldo dei lavori;
- Ritenuto dover svincolare, ai sensi dell'art. 113 c.3 del D. Lgs 16.3/2006 e smi dell'art. 123 del Dpr 207 del 05/10/2010 la cauzione definitiva prestata con polizza fideiussoria assicurativa prodotta in sede contrattuale della compagnia COFACE Agenzia Generale in Abruzzo, Boni Pietro Paolo del 17/09/2014 per l'importo di € 40.576,00
- Considerato che l'impresa non ha ceduto il proprio credito, come risulta da verbale del dirigente del Settore V in data 16/02/2015
- La Direzione dei Lavori in data 16/02/2015 ha dichiarato, con certificato sostitutivo degli avvisi ad Opponendum, che non è stato necessario occupare proprietà private, né sono stati prodotti danni di sorta;
- Ritenuto dover rinviare con successivo provvedimento la liquidazione dello stato di saldo di € **38.694,39** oltre iva al 10% per € 3.869,44 e quindi per complessivi € **42.563,83** a presentazione della cauzione di cui all'art. 141 c.9 del d.Lgs 163/06 e art. 124 c. 3 del Dpr 207 del 05/10/2010;
- Dato atto che la spesa complessiva di € **109.502,10** comprensiva di Iva è fronteggiata con impegno assunto per il contratto per € **109.913,54** al cap 1005.00.912 così individuati:
  - Per € 49.982,74 all'ID 01879.001.2014
  - Per € 59.830,80 all'ID 1295.01.001. 2014

Visto il D.Lvo n. 163 del 12 Aprile 2006;

Visto il DPR 207/2010;

Visto il regolamento dei contratti;

Visto l'art. 67 dello Statuto;

Attestata la regolarità tecnica;

## **D E T E R M I N A**



# Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

1) Di approvare lo stato finale, la relazione allo stato Finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di “DI VALORIZZAZIONE DELLA PIAZZA DEL MERCATO. RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DEL COMMERCIO” eseguiti dalla ditta CASTELLUCCI ENZO di Avezzano per € 99.547,36 al lordo delle ritenute di legge.

Di dare atto che per effetto del Certificato di Regolare Esecuzione, la spesa complessiva dell'intervento è di € 150.000,00 che viene rimodulata secondo il seguente quadro economico Finale:

**a) Per lavori a base d'asta**

lavori al netto degli oneri non soggetti a ribasso:	50.579,82
oltre a oneri per la sicurezza diretti € 3.557,38	
oneri per la sicurezza aggiuntiva € 2.976,52	
<i>somma sicurezza</i>	6.533,90
<i>oneri per la manodopera</i>	42.433,64
<b>TOTALE LAVORAZIONI</b>	<b>99.547,36</b>

**b) Somme a disposizione dell'Amm.ne:**

– Accantonamento di cui al DPR 207/2010 (accordi Bonari)	0.00
– Incentivi art. 92 Dgv. 163/2006	1.829,02
– Contributo AVCP	30,00
– Spese di Allaccio e generali	5.000,00
– Imprevisti	3.150,22
– IVA lavori al 10%	9.954,74
– economie	30.488,66
<i>Sommano</i>	<b><u>50.452,64</u></b>

**c) TOTALE 150.000,00**

- Di liquidare, con successivo atto, il suddetto credito all'impresa di € 38.694,39 oltre iva al 10% per € 3.869,44 e quindi per complessivi € **42.563,83** a presentazione della cauzione di cui all'art. 141 c.9 del d.Lgs 163/06 e art. 124 c. 3 del Dpr 207 del 05/10/2010 ed il coerente riscontro con gli adempimenti previdenziali ed assicurativi (DURC) richiesto in data 17/02/2015;
- Di svincolare polizza fideiussoria assicurativa prodotta in sede contrattuale della compagnia **COFACE Agenzia Generale** in Abruzzo- Boni Pietro Paolo, del 17/09/2014 per l'importo di € **40.576,00**;
- Dare atto che le somme relative le economie risultanti verranno utilizzate per ulteriori lavori complementari

2) La somma di euro **42.563,83** viene imputata nel modo seguente:



# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

Capitolo: <b>1005.22.912</b> Codice:1005202 Capitolo DPR194 :30010.00.00 Codice DPR194:2080101	Oggetto: REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE PARCHEGGI E PIAZZE	
N°ID:2015 00666.001 CIG:5752111827 CUP:J36J140000400 04	- Importo in Euro:42.563,83	Beneficiario: CASTELLUCCI ENZO

## VARIE

-Acquisti per categorie merceologiche che non rientrano tra quelle elencate nelle vigenti convenzioni CONSIP, ovvero per altre tipologie di spesa (Es.: prestazioni, contributi, ecc..)

IL DIRIGENTE

**Dirigente Ing. F. DI STEFANO**

Avezzano lì,