



Città di Avezzano

ESECUTIVA

(Provincia dell'Aquila)

UFFICIO SEGRETARIA SETTORE II
Ricevuto il 15 NOV. 2011

Proposta n. 75964 SETTORE 5° PROGR.-LL.PP.-OO.URB.PRIMARIA-PROT.CIV.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5176 DEL 08/11/2011

PROPONENTE	Dirigente Ing. F. DI STEFANO
SETTORE	SETTORE 5° PROGR.-LL.PP.-OO.URB.PRIMARIA-PROT.CIV.
UFFICIO	SERV.06 SEGRETERIA-AMMINISTRAZIONE PERSONALE

Oggetto: CONTRATTO REP. 2910 DEL 28.09.2009. LAVORI DI REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA DI N. 6 SEZIONI NELLA ZONA NORD DELLA CITTA'.
N^a CONCESSIONE PROROGA. CIG. 0261011117 - CUP. J39H0800025001.

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha curato l'istruttoria della presente determinazione.

Esecutore Amm.vo
DESPRINI FRANCA

Istruttore Direttivo tecnico
Geom. Luigi Soricone

Il Capo ufficio responsabile
Dott. Tiziano Zitella

L'ufficio di ragioneria ha effettuato i riscontri e le verifiche di competenza ed attesta la copertura finanziaria della spesa.

La spesa viene imputata nel modo seguente:

Capitolo: Codice:	Oggetto:	
N°ID:	Importo in Euro:	Gestione:
Capitolo: Codice:	Oggetto:	
N°ID:	Importo in Euro:	Gestione:
Capitolo: Codice:	Oggetto:	
N°ID:	Importo in Euro:	Gestione:

L' ISTRUTTORE CONTABILE

IL CAPO UFFICIO RESPONSABILE



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

IL DIRIGENTE

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio:
SETTORE 5° PROGR.-LL.PP.-OO.URB.PRIMARIA-PROT.CIV.
SERV.06 SEGRETERIA-AMMINISTRAZIONE PERSONALE

Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 12.05.2011 - esecutiva - è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario in corso ed è stata affidata la gestione dei capitoli ai Responsabili di Servizio, in conformità all'art. 37 del Vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;

Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;

Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Esposizione dei fatti

- Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 351 del 24.10.2008 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori per "REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA DI N. 6 SEZIONI NELLA ZONA NORD DELLA CITTA'" redatto dallo Studio Tecnico STIPE da Napoli e Arch. Alessandro Ciancusi da Avezzano e dal Coordinatore della sicurezza Arch. Calogero Iadecola per l'importo complessivo di € 1.500.000,00, così distinto:

A) Per lavori a base di gara	€. 1.154.878,54
(di cui. €. 34.637,35 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso)	
A) Somme a disposizione dell'Amm.ne	€. 345.421,46

TOTALE GENERALE €. 1.500.000,00

- Visto il contratto d'appalto n. 2910 del 28.09.2009, con il quale i lavori sopra citati sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta CONSORZIO RAVENNATE da Ravenna – con un ribasso pari **al 37,111%** al netto degli oneri di sicurezza, e per il prezzo netto di € 716.991,80 oltre a € 35.260,54 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso ed IVA al 10% pari ad €. 75.225,23 e quindi complessivamente per € 827.477,57 il tutto come da determinazione dirigenziale n. 5139 del 17.06.2009 il quale nomina la Ditta Edil Servizi Soc. Coop. Di Napoli esecutrice dei lavori in oggetto;

Dato atto che i lavori sono iniziati il 13.11.2009 ed attualmente sono in corso, con scadenza contrattuale l'11.11.2011;



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Considerato che durante il corso dei lavori sono sorte le problematiche circa l'approvvigionamento del materiale per la realizzazione della copertura in quanto l'Impresa ha evidenziato che vi sono notevoli difficoltà per reperire sul mercato travi in massello con le sezioni di progetto originario e con adeguata stagionatura, sia anche per le eventuali problematiche di tipo statico che potrebbero emergere nel tempo (contenimento del quadro fessurativo ed eventuali deformazioni dovute a svirgolamento degli elementi) per cui ha proposto la loro sostituzione con travi in legno lamellare come nel verbale proposta sottoscritto in data 16.03.2011 protocollo 0011223/11;

Che, successivamente, con determinazione dirigenziale n. 5130 del 20.09.2011 è stato approvato il progetto di modifica della copertura con travi in legno lamellare di abete, in conformità dell'art. 132 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 e senza aumento di spesa;

Dato atto che in conseguenza di ciò non è stato possibile eseguire le lavorazioni all'interno della scuola materna quali l'impianto di riscaldamento, l'impianto elettrico, l'impianto idrico, infissi, intonaci, tinteggiature e quanto altro per dare l'opera compiuta, l'Impresa, con nota del 28.10.2011 ha fatto richiesta di proroga per giorni 60 (sessanta) lavorativi per il compimento delle lavorazioni contrattuali;

Atteso che il Responsabile del Procedimento ha interessato la Direzione dei Lavori, affinché esprimesse il proprio parere;

Visto, conseguentemente che la Direzione dei lavori, sulla stessa nota di richiesta della Ditta, ha autorizzato la proroga di giorni 60 lavorativi facendo ricadere la data di ultimazione lavori al 08.02.2012;

Visto il D. Lg.vo n. 163 del 12 aprile 2006;
Visto il vigente Regolamento dei contratti;
Visto l'art. 67 dello Statuto;
Attestata la regolarità tecnica;

D E T E R M I N A

- 1) Di concedere** la proroga di giorni 60 lavorativi (sessanta), per i motivi espressi in narrativa, alla ditta Edil Servizi Soc. Coop. Per portare a compimento i lavori di "Costruzione scuola materna di n. 6 sezioni nella zona nord della Città";
- 2) Di dare atto** che per effetto della succitata proroga di giorni 60 lavorativi, la nuova scadenza ricade al 08.02.2012
- 3) Di dare atto** che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;

Avezzano 08.11.2011

IL DIRIGENTE
Dirigente Ing. **F. DI STEFANO**



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

COPIA
UFFICIO

Proposta n. 77092 SETTORE 5° PROGR.-LL.PP.-OO.URB.PRIMARIA-PROT.CIV.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5042 DEL 27/03/2012

PROPONENTE	Dirigente Ing. F. DI STEFANO
SETTORE	SETTORE 5° PROGR.-LL.PP.-OO.URB.PRIMARIA-PROT.CIV.
UFFICIO	SERV.06 SEGRETERIA-AMMINISTRAZIONE PERSONALE

Oggetto: CONTRATTO 2910 DEL 28.09.2009. LAVORI DI REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA DI N. 6 SEZIONI NELLA ZONA NORD DELLA CITTA'. CONCESSIONR 2^ PROROGA. CIG. 026101117 - CUP J39H0800025001.

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha curato l'istruttoria della presente determinazione.

Il compilatore
DESPRINI FRANCA

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
ZITELLA TIZIANO

IL DIRIGENTE

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio :
SETTORE 5° PROGR.-LL.PP.-OO.URB.PRIMARIA-PROT.CIV.
SERV.06 SEGRETERIA-AMMINISTRAZIONE PERSONALE
Istruttore: Geom. Luigi Soricone

Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 4/1/2012 - esecutiva - è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'esercizio finanziario in corso ed è stata affidata la gestione dei capitoli ai Responsabili di Servizio, in conformità all'art. 37 del Vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;

Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;

Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Esposizione dei fatti

- Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 351 del 24.10.2008 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori per "REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA DI N. 6 SEZIONI NELLA ZONA NORD DELLA CITTA'" redatto dallo Studio Tecnico STIPE da Napoli e Arch. Alessandro Cianciusi da Avezzano e dal Coordinatore della sicurezza Arch. Calogero Iadecola per l'importo complessivo di € 1.500.000,00, così distinto:

A) Per lavori a base di gara	€. 1.154.878,54
(di cui. €. 34.637,35 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso)	
A) Somme a disposizione dell'Amm.ne	€. 345.421,46

TOTALE GENERALE €. 1.500.000,00

- Visto il contratto d'appalto n. 2910 del 28.09.2009, con il quale i lavori sopra citati sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta CONSORZIO RAVENNATE da Ravenna – con un ribasso pari **al 37,111% al netto degli oneri di sicurezza, e per il prezzo netto di € 716.991,80 oltre a € 35.260,54 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso ed IVA al 10% pari ad €. 75.225,23 e quindi complessivamente per € 827.477,57 il tutto come da determinazione dirigenziale n. 5139 del 17.06.2009 il quale nomina la Ditta Edil Servizi Soc. Coop. Di Napoli esecutrice dei lavori in oggetto;**

Dato atto che l'Impresa aveva a disposizione n. 730 giorni lavorativi per dare ultimati i lavori iniziati il 13.11.2009 e con scadenza contrattuale l'11.11.2011;

Che con determinazione dirigenziale n. 5176 dell'8.11.2011 è stata concessa una proroga di giorni 60 per problematiche inerenti l'approvvigionamento del materiale per la realizzazione della copertura in legno, facendo ricadere l'ultimazione dei lavori al giorno 08.02.2012;

Vista la nota della D.L. protocollo n. 0009250/12 del 09.12.2012 con la quale si fa richiesta di una 2^a proroga di giorni 30 per l'ultimazione dei lavori a causa delle sfavorevoli condizioni atmosferiche;

Considerato che effettivamente si sono avute cattive condizioni atmosferiche per la eccezionale nevicata del mese di febbraio che ha investito tutto il centro Italia facendo registrare anche bassissime temperature che giustificano la concessione di una proroga di giorni 30 per dare ultimati i lavori;

Visto il D. Lg.vo n. 163 del 12 aprile 2006;

Visto il vigente Regolamento dei contratti;



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Visto l'art. 67 dello Statuto;
Attestata la regolarità tecnica;

D E T E R M I N A

- 1) **Di concedere** la proroga di giorni 30 lavorativi (trenta), per i motivi espressi in narrativa, alla ditta Edil Servizi Soc. Coop. Per portare a compimento i lavori di ~~“Costruzione scuola materna di n. 6 sezioni nella zona nord della Città”;~~
- 2) **Di dare atto** che per effetto della succitata 2^a proroga di giorni 30 lavorativi, la nuova scadenza per dare ultimati i lavori ricade all'8.03.2012;
- 3) **Di dare atto** che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;

Avezzano li, 27.03.2012

IL DIRIGENTE
Dirigente Ing. **F. DI STEFANO**



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Proposta n. 77092 SETTORE 5° PROGR.-LL.PP.-OO.URB.PRIMARIA-PROT.CIV.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5042 DEL 27/03/2012

PROPONENTE Dirigente Ing. F. DI STEFANO
SETTORE SETTORE 5° PROGR.-LL.PP.-OO.URB.PRIMARIA-PROT.CIV.
UFFICIO SERV.06 SEGRETERIA-AMMINISTRAZIONE PERSONALE

Oggetto: CONTRATTO 2910 DEL 28.09.2009. LAVORI DI REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA DI N. 6 SEZIONI NELLA ZONA NORD DELLA CITTA'. CONCESSIONR 2^ PROROGA. CIG. 026101117 - CUP J39H0800025001.

L'Istruttore contabile

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**
(Art. 151, comma 4 - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

Con riferimento al dispositivo, alla relativa motivazione ed ai riscontri contabili del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. n. 38, 3° comma e n. 40, del Regolamento di Contabilità, si appone il

V I S T O

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa per l'esecutività della presente determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI RAGIONERIA

Avezzano li,