



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

STUOSP.

Proposta n. 86114 SETTORE 7-VIABILITÀ E TRASPORTI - ARREDO URBANO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7103 DEL 21/05/2015

PROPONENTE	Dirigente Dott. T. ZITELLA
SETTORE	SETTORE 7-VIABILITÀ E TRASPORTI - ARREDO URBANO
UFFICIO	SERV.03 OO.PP. PRIMARIE-VERDE-RAPP.AUTOR.VIGILANZ

Oggetto: CONTRATTO 3028 DEL 03.04.2015. LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA E LAVORI COMPLEMENTARI PER LA SCUOLA MATERNA ZONA NORD. CONCESSIONE PROROGA.

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha curato l'istruttoria della presente determinazione.

Il compilatore
DI PASQUALE SILVIANA

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
SORICONE LUIGI

IL DIRIGENTE

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio :
SETTORE 7-VIABILITÀ E TRASPORTI - ARREDO URBANO
SERV.03 OO.PP. PRIMARIE-VERDE-RAPP.AUTOR.VIGILANZ
Istruttore: SORICONE LUIGI

Premesso che con atto di Giunta Municipale n. 205 del 06/08/2014 sono state effettuate le assegnazioni ai singoli Dirigenti di Settore con il PEG così come stabilito nel principio contabile di programmazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;

Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;

Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Esposizione dei fatti

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 296 del 18.11.2014 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori per "la sistemazione esterna e lavori complementari per la scuola materna zona nord" redatto dallo Studio Tecnico Arch. Alessandro Cianciusi da Avezzano per l'importo complessivo di € 180.280,25 di cui € 139.799,01 per lavori a base d'asta compreso incidenza mano d'opera e oneri sulla sicurezza ed € 40.481,24 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Visto il contratto d'appalto Rep. n. 3028 del 03.04.2015, con il quale i lavori sopra citati sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta Baliva Immobiliare srl da Celano – *con un ribasso pari al 26,778% al netto degli oneri di sicurezza per € 63.417,30 oltre ad € 48.980,43 per incidenza sulla mano d'opera, € 4.208,96 per oneri sulla sicurezza ed € 11.660,67 per IVA al 10% e quindi complessivamente per € 128.267,36.*

Dato atto che l'Impresa aveva a disposizione n. 45 giorni lavorativi per dare ultimati i lavori iniziati il giorno 07.04.2015 e con scadenza contrattuale il 21.05.2015.

Vista la richiesta dell'Impresa Baliva Immobiliare srl con la quale si fa richiesta di una proroga di giorni 30 per l'ultimazione dei lavori a causa di una ispezione della Direzione Territoriale del Lavoro di L'Aquila la quale riscontrava criticità relative agli scavi e terre di riporto adiacenti il cantiere lasciate da precedenti lavorazioni disponendo la immediata messa in sicurezza del cantiere e che tali adempimenti hanno rallentato le normali attività di cantiere e lavorazioni di contratto.

Considerato che effettivamente sono state svolte le lavorazioni disposte dall'Ispettorato del lavoro che giustificano la concessione di una proroga di giorni 30 per dare ultimati i lavori.

Visto il D. Lg.vo n. 163 del 12 aprile 2006;

Visto il vigente Regolamento dei contratti;

Visto l'art. 67 dello Statuto;

Attestata la regolarità tecnica;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto sopra espresso che qui si intende integralmente richiamato

1) Di concedere la proroga di giorni 30 lavorativi (trenta), per i motivi espressi in narrativa, alla ditta Baliva Immobiliare srl. per portare a compimento i lavori di "sistemazione esterna e lavori complementari per la scuola materna zona nord".

2) Di dare atto che per effetto della succitata proroga di giorni 30 lavorativi, la nuova scadenza per



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

dare ultimati i lavori ricade al 20.06.2015.

VARIE

-Acquisti per categorie merceologiche che non rientrano tra quelle elencate nelle vigenti convenzioni CONSIP, ovvero per altre tipologie di spesa (Es.: prestazioni, contributi, ecc..)

IL DIRIGENTE
Dott. T. ZITELLA

Avezzano li, 21/05/2015

Proposta n. 86114 SETTORE 7-VIABILITÀ E TRASPORTI - ARREDO URBANO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7103 DEL 21/05/2015

PROPONENTE	Dirigente Dott. T. ZITELLA
SETTORE	SETTORE 7-VIABILITÀ E TRASPORTI - ARREDO URBANO
UFFICIO	SERV.03 OO.PP. PRIMARIE-VERDE-RAPP.AUTOR.VIGILANZ

Oggetto: CONTRATTO 3028 DEL 03.04.2015. LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA E LAVORI COMPLEMENTARI PER LA SCUOLA MATERNA ZONA NORD. CONCESSIONE PROROGA.

Annotazioni:

L'Istruttore contabile
LIPPA DOMENICA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4 - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

Con riferimento al dispositivo, alla relativa motivazione ed ai riscontri contabili del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. n. 38, 3° comma e n. 40, del Regolamento di Contabilità, si appone il

V I S T O

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa per l'esecutività della presente determinazione.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DI RAGIONERIA
PANICO MASSIMILIANO

Avezzano li, 08-06-2015

SETTORE 7-VIABILITÀ E TRASPORTI - ARREDO URBANO
Determina n. 7103 del 21/05/2015 prop. n. 86114 pag. 3 di 1