

## Equilibri interni - 3° trimestre 2019

### Investimenti in corso di realizzazione e non conclusi 2018 ed interventi iniziati nel 2019

Nel DUP devono essere analizzati gli investimenti in corso di realizzazione e non ancora conclusi. Riportiamo di seguito l'elenco degli investimenti in fase di realizzazione, per i quali viene indicato lo stato di avanzamento, l'anno in cui si prevede di concludere l'opera, l'importo complessivo e quello che risulta da liquidare.

CAP .	Descrizione Opera	IMPORTO Stanziato	Importo Impegnato	Importo Pagato	% di Attuazione	Fonte FINANZIAMENTO
04022.02.0785	Adeguamento edificio Don Bosco	500.000,00	500.000,00	235.000,00	lavori ultimati	€ 473.041,00 fondi ricostruzione € 26.958,33 fondi comunali
04012.02.0770	Adeguamento scuola materna via De Gasperi	700.000,00	700.000,00	511.000,00	lavori ultimati	€ 370.000,00 fondi ricostruzione € 330.000,00 fondi comunali
04022.02.0793	Adeguamento scuola elementare Via Sabotino	2.100.000,00	2.100.000,00	1.852.000,00	In corso lavori 95%	€ 1.680.000,00 fondi ricostruzione € 420.000,00 fondi comunali
04022.02.0788	Adeguamento scuola via Corradini	7.200.000,00	7.200.000,00	2.288.000,00	In corso lavori 30%	€ 7.200.000,00 fondi ricostruzione
04022.02.0792	Adeguamento scuola elementare Via Fucino e via Garibaldi	4.117.340,00	4.117.340,00	1.341.000,00	In corso lavori 30%	€ 4.074.300,00 fondi ricostruzione € 43.040,00 fondi comunali
04012.02.0706	Realizzazione nuova scuola materna nel quartiere Borgo Angizia	1.220.000,00	811.000,00	975.000,00	In corso LAVORI - 95%	€ 629.370,00 fondi MIUR € 590.630,00 fondi comunali
01052.02.0694	Interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento immobili -	200.000,00	200.000,00	148.000,00	Lavori ultimati	Fondi Masterplan Regione Abruzzo

	palazzo municipio masterplan					
09022.02.0854	Lavori valorizzazione di villa Torlonia e parco Torlonia	4.700.000,00	333.127,54	29.066,30	Progettazione in corso	Fondi Masterplan Regione Abruzzo
10052.02.0924	Piazza Risorgimento 2° intervento	300.000,00	300.000,00	227.000,00	Lavori ultimati	Mutuo
06012.02.0829	Manutenzione straordinaria campo di calcio di Antrosano	600.000,00	600.000,00	185.000,00	Lavori in corso – 40%	Fondi Avanzo Amministrazione
10052.02.0912	Piazza Mercato	570.000,00	570.000,00	56.000,00	Lavori in corso – 10%	Mutuo
10052.02.0928	Via Verga	184.924,80	184.924,80	144.000,00	Lavori ultimati	Fondi bilancio e contributo Provincia
01052.02.0686	Completamento opere urbanizzazione Contratto Quartiere II	912.000,00	912.000,00		In corso procedura recesso	Fondi
01052.02.0712	Completamento nuovo municipio Contratto di Quartiere II	2.328.000,00	2.328.000,00		In corso procedura recesso	
09012.02.0700	Lavori massa in sicurezza dissesto idrogeologico Paterno	860.093,28	860.093,28		Lavori in corso – 40%	
06012.02.0636	Straordinaria manutenzione Velodromo	250.000,00			Progettazione in corso	Fondi CONI per € 150.000,00 e Alienazioni per € 100.000,00
06012.02.0833	Straordinaria manutenzione palestra arti marziali	200.000,00			Progettazione in corso	Fondi CONI
06012.02.0835	Realizzazione nuovo spogliatoio campo hockey	200.000,00			Progettazione in corso	

10052.02.0911	Realizzazione Marciapiedi e pista ciclabile via XX Settembre	450.000,00			Progettazione in corso	Mutuo
1005.02.0812	Manutenzione straordinaria via S. Andrea	240.000,00			Spostato al 2020	Fondi bilancio
01052.02.0690	Miglioramento sismico ex Omni	923.828,15			Progettazione in corso	Mutuo ICS
12022.02.0943	Lavori eliminazione barriere architettoniche	150.000,00			Progettazione in corso	Alienazioni
04012.02.0708	Adeguamento scuola materna Caruscino	320.000,00			Progettazione in corso	Finanziamento CIPE
04022.02.0794	Adeguamento scuola primaria di San pelino	500.000,00			Progettazione in corso	Finanziamento CIPE