

**Comune di Avezzano**  
Provincia di L'Aquila

pag. 1

**STATO AVANZAMENTO LAVORI**  
**N. 1 A TUTTO IL 20/10/2022**

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione straordinaria rifacimento manto stradale via circonfucense tratto da via Lionelli a via Buonarroti



**COMMITTENTE:** Comune di Avezzano

**IMPRESA:** Celi Calcestruzzi Spa

Contratto in data \_\_/\_\_/\_\_ rep. n. registrato a in data \_\_/\_\_/\_\_ al n. di euro 91 068.74

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	91 068.74
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
RIPORTO				
<b>LAVORI A MISURA</b>				
1 E.001.190.08 0.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del m ... al di fuori del cantiere e degli oneri di smaltimento.- Per spessori compresi fino ai 3 cm al m² per ogni cm di spessore	SOMMANO m² x cm 158,13	1,11	175,52
2 U.005.040.06 0.a	Conglomerato Bituminoso per strato di collegamento (Binder) costituito da miscela di aggregati e bitume tradizionale, con possibilità di utilizzazione fino al 25% .... Strato di collegamento (Binder) in conglomerato bituminoso modificato	SOMMANO mq x cm 19'360,09	2,05	39'688,18
3 U.005.040.08 5.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... e per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:- strato di usura in conglomerato bituminoso modificato, spessore 3 cm	SOMMANO m² 5'571,82	9,19	51'205,03
<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>				91'068,73
<b>TOTALE euro</b>				91'068,73
<div style="border: 1px dashed black; height: 400px; width: 100%; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; right: 0; bottom: 0; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;"></div> </div>				
<b>A RIPORTARE</b>				

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<b><u>RIEPILOGO FINALE</u></b>			
	<p>Tipologia Appalto: a Misura Tipologia Offerta: Prezzi Unitari</p> <p><b>LAVORI A MISURA euro</b></p>			91'068,73
	PER LAVORI A MISURA euro			91'068,73
	<b>TOTALE euro</b>			91'068,73
	<p>Avezzano, 20/10/2022</p> <p style="margin-left: 150px;">L'Impresa</p> <p style="margin-left: 150px;">Il Direttore dei Lavori</p> <div style="margin-left: 150px;">  <p>CELI CALCESTRUZZI SpA S.P. Palentina Km 2,700 67050 MASSA D'ALBE (AQ) C.F. e P.Iva 00284160660</p>  </div>			
	A RIPORTARE			